

令和4年度(令和3年度実施事業分)主要事業評価シート					No.	23-4																																
PDCA	主要事業名	生見高根線道路改良事業	部課名	建設部土木課	担当	井戸																																
					内線	436																																
P 総合計画との関係性と予算根拠	総合計画： 4 - 1 - 2 単位施策： 交通安全 全体事業期間： 令和 2年度 ~ 4年度 全体事業費等： 420,696 千円 会計 一般会計 歳出科目： 07.02.03.02.53 3か年実施計画（当該年度事業費等）： 51,000 千円																																					
	事業概要等	事業概要： 都市計画道路高根線などの幹線道路の機能を補い、のぞみが丘周辺地区からJR亀崎駅など公共施設へのアクセスの向上を図るとともに、通勤、通学の歩行者、自転車の安全を確保する。 事業目的： 道路交通のアクセス向上と、歩行者、自転車の安全確保 事業内容： 道路用地の取得及び物件の移転補償、道路改良工事を実施する。 問題点・課題等： 道路用地の取得及び物件の移転補償において、地権者との交渉を円滑に進めなければならない。																																				
	予算額	主要事業とする理由																																				
	37,501 千円	主要な幹線道路の機能を補完して、交通アクセスの向上を図る。また、歩道を設置して、歩行者、自転車の安全を確保するため。																																				
	財源内訳	得られる成果																																				
	市費	通勤、通学の歩行者、自転車の安全かつ快適な通行空間が確保されるとともに周辺道路の渋滞緩和に繋がる。																																				
	32,836 千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>目標値や目指すべき状態</th> <th>令和元年度</th> <th>令和2年度</th> <th>令和3年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">事業進捗率</td> <td>実績値</td> <td>59.1</td> <td>-</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>67.0</td> <td>79.0</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">その他</td> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					目標値や目指すべき状態	令和元年度	令和2年度	令和3年度	単位	事業進捗率	実績値	59.1	-	%	目標値	67.0	79.0	%		実績値				目標値				その他	実績値				目標値			
	目標値や目指すべき状態	令和元年度	令和2年度	令和3年度	単位																																	
	事業進捗率	実績値	59.1	-	%																																	
		目標値	67.0	79.0	%																																	
	実績値																																					
	目標値																																					
その他	実績値																																					
	目標値																																					
国費																																						
4,665 千円																																						
県費																																						
0 千円																																						
その他																																						
0 千円																																						
D 値 得られた成果と実績	決算額	得られた成果																																				
	58,054 千円	用地買収5件、物件移転4件が完了し、令和4年度末の供用開始に向けた道路改良工事を施工するための道路用地を確保することができた。																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>成果指標</th> <th>令和3年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">事業進捗率</td> <td>実績値</td> <td>74.9</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>79.0</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					成果指標	令和3年度	単位	事業進捗率	実績値	74.9	%	目標値	79.0	%																						
	成果指標	令和3年度	単位																																			
事業進捗率	実績値	74.9	%																																			
	目標値	79.0	%																																			
C 課題の整理	事業の評価・課題	C 令和2年度からの繰越分も含め、用地買収5件、物件移転4件が完了し、令和4年度の道路改良工事に支障なく入る準備を整えることが出来た。また、市道高根線との接続部を一部工事完了したことで、亀崎交番を移転することが出来た。工事の際には通学路であること、また、交通量も多い道路であることから、地元への周知を図り、安心・安全な工事を実施する必要がある。																																				
A 今後の課題の解決に向けた	今後の事業の方向性	改善推進 関係機関との協議や地元住民への周知を実施しながら、円滑に道路改良を進め、令和4年度末の供用開始を目指す。																																				
	観点別評価	必要性		有効性		効率性																																
		①市の関与の妥当性 妥当	④上位施策への貢献 大きい	⑦コスト削減余地	ない																																	
		②市民ニーズ 高い	⑤成果向上の余地 ある	⑧受益者負担適正化余地	ない																																	
	③休廃止の影響 大きい	⑥類似事業の有無 ない																																				

目標項目（予算計上時に作成）
 予算見積書で活用

評価項目（決算時に作成）
 主要施策の成果報告書で活用