

令和6年度(令和5年度実施事業分)主要事業評価シート						No.	38-2																																							
PDCA	主要事業名	新病院建設事業	部課名	半田病院管理課	担当	鈴木																																								
					内線	22-9881																																								
P 総合計画との関係性と予算根拠	総合計画： 3 - 3 - 2 単位施策： 半田病院 全体事業期間： 平成 30 年度 ~ 令和7 年度 全体事業費等： 35,346,631 千円 会計 半田病院事業会計 歳出科目：																																													
	事業概要等	事業概要： 現病院の老朽化・狭あい化、耐震面での課題を解消し、最新医療機器の導入とあわせて急性期医療をさらに高度化するとともに、新たな感染症にも対応でき、大規模な自然災害時にも継続可能な新病院を建設する。令和7年春の開院に向けて、新病院建設工事、工事監理、医療コンサルタント等を実施する。																																												
		事業目的： 知多半島医療圏の中南部の地域の皆さんに、良質な医療を途切れなく安定的に提供し、安心して暮らせる医療環境を守るため。																																												
		事業内容： 令和7年春の開院に向けて、本体工事、設備工事を行う。																																												
		問題点・半導体不足、カーボンニュートラル、建設業界の働き方改革、新型コロナの課題等： 影響等による建設資材等の価格高騰や納期の遅れを注視する必要がある。																																												
	予算額	主要事業とする理由																																												
	11,196,233 千円	現病院の老朽化・狭あい化、耐震面での課題を解消し、知多半島中南部全域における中核病院として、継続的に医療を提供するため。																																												
	財源内訳	得られる成果																																												
	市費 56,117 千円	現病院の老朽化・狭あい化、耐震面での課題を解消し、最新医療機器の導入とあわせて、医療環境の変化にも対応できる拡張性の高い新病院を建設する。																																												
	国費 0 千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">目標値や目指すべき状態</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">事業進捗率</td> <td>実績値</td> <td>3.4</td> <td>12.4</td> <td>—</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>3.4</td> <td>15.1</td> <td>55.5</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">その他</td> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						目標値や目指すべき状態		令和3年度	令和4年度	令和5年度	単位	事業進捗率	実績値	3.4	12.4	—	%	目標値	3.4	15.1	55.5	%		実績値					目標値					その他	実績値					目標値				
	目標値や目指すべき状態		令和3年度	令和4年度	令和5年度	単位																																								
	事業進捗率	実績値	3.4	12.4	—	%																																								
		目標値	3.4	15.1	55.5	%																																								
		実績値																																												
		目標値																																												
その他	実績値																																													
	目標値																																													
0 千円																																														
0 千円																																														
その他 11,140,116 千円																																														
D 実績値 得られた成果と	決算額	得られた成果																																												
	9,477,993 千円	設計者と施工者、エネルギーサービス事業者とともに定例会議、各種分科会を開催し、設計図に従い、施工計画書や施工図、使用資材を検討し工事を進めた。建築確認申請の中間検査に予定通り合格し着実に工事を進めた。																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">成果指標</th> <th>令和5年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">事業進捗率</td> <td>実績値</td> <td>51.3</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>55.5</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						成果指標		令和5年度	単位	事業進捗率	実績値	51.3	%	目標値	55.5	%																												
	成果指標		令和5年度	単位																																										
	事業進捗率	実績値	51.3	%																																										
		目標値	55.5	%																																										
C 課題の整理	事業の評価・課題	B 設計者と施工者、エネルギーサービス事業者とともに定例会議、各種分科会を開催し、設計図に従い、施工計画書や施工図、使用資材を検討し工事を進めた。建築確認申請の中間検査も予定通り合格した。物価スライドについては、刊行物等から適正な価格を確認し、補正予算で対応した。躯体工事は各種検査を確実にを行い、品質を確保した。																																												
A 課題の解決に向けた	今後の事業の方向性	現状維持 令和7年4月の開院に向け、各種法令等に適合するよう新病院を建設し、建築基準法の規定による検査済証、病院開設許可の交付を受ける。																																												
	観点別評価	必要性		有効性		効率性																																								
		①市の関与の妥当性 妥当	④上位施策への貢献 大きい	⑦コスト削減 減余地	ある																																									
		②市民ニーズ 高い	⑤成果向上の余地 ない	※手段の変更																																										
		③休廃止の影響 大きい	⑥類似事業の有無 ない	⑧受益者負担適正化余地	ない																																									