

| 令和4年度(令和3年度実施事業分)主要事業評価シート |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |     |           |          | No.         | 13-7      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------|-----------|
| PDCA                       | 主要事業名                                                                                                                              | たん水防除事業<br>(阿久比地区)                                                                                                              | 部課名 | 市民経済部産業課  | 担当<br>内線 | 榊原<br>317   |           |
| P<br>総合計画との関係性と予算根拠        | 総合計画： 2 - 1 - 3 単位施策： 農業<br>全体事業期間： 令和 3 年度 ~ 5 年度 全体事業費等： 11,739 千円<br>会計 一般会計 歳出科目 05.01.05.03.50<br>3か年実施計画（当該年度事業費等）： 3,500 千円 |                                                                                                                                 |     |           |          |             |           |
|                            | 事業概要等                                                                                                                              | 事業概要： 阿久比町および半田市で管理している阿久比排水機場は、施設の老朽化（竣工から37年が経過）による機能低下や流域開発に伴う流出増、さらには近年多発する集中豪雨など、地区内の排水状況の悪化に起因する湛水被害の発生が懸念されるため排水機場を更新する。 |     |           |          |             |           |
|                            |                                                                                                                                    | 事業目的： 阿久比排水機場は、阿久比町南西部の阿久比川流域一帯とこれに接続する半田市の一部を含む610haを流域として建設されたが、老朽化に伴い施設を更新して機能回復を図り、湛水被害を防止する。                               |     |           |          |             |           |
|                            |                                                                                                                                    | 事業内容： 老朽化した阿久比排水機場の更新。                                                                                                          |     |           |          |             |           |
|                            |                                                                                                                                    | 問題点・課題等： なし                                                                                                                     |     |           |          |             |           |
|                            | 予算額                                                                                                                                | 主要事業とする理由                                                                                                                       |     |           |          |             |           |
|                            |                                                                                                                                    | 老朽化した阿久比排水機場を更新して機能回復を図り、湛水被害を防止する。                                                                                             |     |           |          |             |           |
|                            | 財源内訳<br>市費                                                                                                                         | 得られる成果                                                                                                                          |     |           |          |             |           |
|                            |                                                                                                                                    | 引き続き、集中豪雨などに起因するたん水被害から地区内の安全を守るため、老朽化した排水機場の更新を図る。                                                                             |     |           |          |             |           |
|                            | 国費<br>0 千円                                                                                                                         | 目標値や目指すべき状態                                                                                                                     |     | 令和元年度     | 令和2年度    | 令和3年度       | 単位        |
|                            |                                                                                                                                    | 排水機場の更新                                                                                                                         | 実績値 | —         | —        | —           | —         |
|                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | 目標値 | —         | —        | —           | —         |
|                            |                                                                                                                                    | 県費<br>0 千円                                                                                                                      |     | 実績値       |          |             |           |
|                            | 目標値                                                                                                                                |                                                                                                                                 |     |           |          |             |           |
|                            | その他<br>0 千円                                                                                                                        |                                                                                                                                 | 実績値 |           |          |             |           |
| 目標値                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |     |           |          |             |           |
| D<br>値得られた成果と実績            | 決算額<br>1,201 千円                                                                                                                    | 得られた成果                                                                                                                          |     |           |          |             |           |
|                            |                                                                                                                                    | 老朽化した阿久比排水機場を更新して機能回復を図るための工事に着手することが出来た。                                                                                       |     |           |          |             |           |
|                            | 成果指標                                                                                                                               |                                                                                                                                 |     |           | 令和3年度    | 単位          |           |
|                            | 排水機場の更新                                                                                                                            | 実績値                                                                                                                             | —   | —         | —        |             |           |
|                            |                                                                                                                                    | 目標値                                                                                                                             | —   | —         | —        |             |           |
| C<br>課題の整理                 | 事業の評価・課題                                                                                                                           | B<br>老朽化した阿久比排水機場を更新して機能回復を図るための工事に着手することが出来た。                                                                                  |     |           |          |             |           |
|                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |     |           |          |             |           |
| A<br>課題の解決に向けた             | 今後の事業の方向性                                                                                                                          | 改善推進<br>引き続き、集中豪雨などに起因するたん水被害から地区内の安全を守るため、老朽化した排水機場の更新を図る。                                                                     |     |           |          |             |           |
|                            |                                                                                                                                    | 必要性                                                                                                                             |     | 有効性       |          | 効率性         |           |
|                            | 観点別評価                                                                                                                              | ①市の関与の妥当性                                                                                                                       | 妥当  | ④上位施策への貢献 | 大きい      | ⑦コスト        | ある        |
|                            |                                                                                                                                    | ②市民ニーズ                                                                                                                          | 高い  | ⑤成果向上の余地  | ある       | 削減余地        | ※対象・手段の変更 |
|                            |                                                                                                                                    | ③休廃止の影響                                                                                                                         | 大きい | ⑥類似事業の有無  | ない       | ⑧受益者負担適正化余地 | ない        |

目標項目（予算計上時に作成）  
予算見積書で活用

評価項目（決算時に作成）  
主要施策の成果報告書で活用