

令和4年度(令和3年度実施事業分)主要事業評価シート						No.	23-10																																						
PDCA	主要事業名	籠池堤体改修事業	部課名	建設部土木課	担当																																								
					内線	加古 434																																							
P 総合計画との関係性と予算根拠	総合計画： 4 - 1 - 1 単位施策： 防災・減災 全体事業期間： 令和 2 年度 ~ 3 年度 全体事業費等： 21,491 千円 会計 一般会計 歳出科目： 07.03.03.02.54 3か年実施計画（当該年度事業費等）： 19,900 千円																																												
	事業概要等	事業概要： 籠池堤体の安全性と降雨による浸水被害の軽減を図るため、崩落の恐れのある箇所を改修する。																																											
		事業目的： 降雨による浸水被害の軽減と快適な住環境の創出																																											
		事業内容： 籠池堤体の安全性を確保するため、改修工事を実施します。																																											
		問題点・課題等： 工事の施工時期については、降雨などの影響を考慮して行う必要がある。																																											
	予算額	主要事業とする理由																																											
	19,849 千円																																												
	財源内訳	崩壊の恐れのあるため池の堤体を改修して、ため池の機能強化を図るため。																																											
	市費	得られる成果																																											
	19,849 千円	ため池の機能強化を図るとともに、快適な住環境を創出することができる。																																											
	国費																																												
	0 千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">目標値や目指すべき状態</th> <th>令和元年度</th> <th>令和2年度</th> <th>令和3年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">事業進捗率</td> <td>実績値</td> <td>—</td> <td>8.0</td> <td>—</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>—</td> <td>8.0</td> <td>100.0</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">その他</td> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					目標値や目指すべき状態		令和元年度	令和2年度	令和3年度	単位	事業進捗率	実績値	—	8.0	—	%	目標値	—	8.0	100.0	%		実績値					目標値					その他	実績値					目標値				
	目標値や目指すべき状態		令和元年度	令和2年度	令和3年度	単位																																							
	事業進捗率	実績値	—	8.0	—	%																																							
		目標値	—	8.0	100.0	%																																							
	実績値																																												
	目標値																																												
その他	実績値																																												
	目標値																																												
県費	0 千円																																												
0 千円																																													
その他	0 千円																																												
D 値得られた成果と実績	決算額	得られた成果																																											
	19,846 千円	崩壊の恐れがある籠池の堤体の改修工事を行うことで、ため池の安全性及び機能確保を図ることができた。																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">成果指標</th> <th>令和3年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">事業進捗率</td> <td>実績値</td> <td>100.0</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>100.0</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					成果指標		令和3年度	単位	事業進捗率	実績値	100.0	%	目標値	100.0	%																												
	成果指標		令和3年度	単位																																									
	事業進捗率	実績値	100.0	%																																									
		目標値	100.0	%																																									
C 課題の整理	事業の評価・課題	B 籠池の堤体改修工事を完了させ、安全性及び機能確保を図り、池の機能強化を実施することができた。今後は、池の貯留能力の確保及び適切な維持管理を行い、浸水被害等の災害リスクの軽減に努める。																																											
A 今後課題の解決に向けた	今後の事業の方向性	終了																																											
	観点別評価	必要性	有効性		効率性																																								
		①市の関与の妥当性	④上位施策への貢献		⑦コスト削減余地																																								
		②市民ニーズ	⑤成果向上の余地																																										
		③休廃止の影響	⑥類似事業の有無		⑧受益者負担適正化余地																																								

目標項目（予算計上時に作成）

主要施策の成果報告書で活用

評価項目（決算時に作成）