

令和4年度(令和3年度実施事業分)主要事業評価シート						No.	23-5
PDCA	主要事業名	新半田病院アクセス道路改良事業	部課名	建設部土木課	担当	井戸	
					内線	436	
P 総合計画との関係性と予算根拠	総合計画： 4 - 3 - 1 単位施策： 道路 全体事業期間： 令和 2 年度 ～ 5 年度 全体事業費等： 652,444 千円 会計 一般会計 歳出科目： 07.02.03.02.54 3か年実施計画（当該年度事業費等）： 84,300 千円						
	事業概要等	事業概要： 新半田病院への救命、救急に関わる緊急車両の通行を確保するとともに、利便性の高いアクセス道路を整備する。					
		事業目的： 新半田病院への道路交通の利便性及び安全性を確保する。					
		事業内容： アクセス道路の測量調査設計委託を実施します。					
		問題点・阿久比町や鉄道事業者と円滑な調整を行い事業を進める必要がある。また、課題等： 道路用地の取得については、地権者と円滑に交渉を進める必要がある。					
	予算額	主要事業とする理由					
	64,030 千円	新半田病院への円滑な交通環境の確保及び利用者の利便性と安全性を向上させるため。					
	財源内訳						
	市費	得られる成果					
	64,030 千円	新半田病院への円滑な緊急車両等の通行確保とともに、利用者の利便性と安全性の向上を図ることができる。					
	国費	目標値や目指すべき状態					
	0 千円			令和元年度	令和2年度	令和3年度	単位
	県費	事業進捗率	実績値		3.9	—	%
	0 千円		目標値		3.8	11.1	%
	その他		実績値				
0 千円	目標値						
アクセス道路の整備に向け、測量及び道路、名鉄軌道下の詳細設計を実施し、関係機関との調整を進める。							
D 値得られた成果と実績	決算額	得られた成果					
	25,284 千円	境界確定測量等を実施し、買収する用地の面積を決定することが出来た。					
		成果指標					
				令和3年度	単位		
	事業進捗率	実績値	6.9		%		
		目標値	11.1		%		
C 課題の整理	事業の評価・課題	C					
		新半田病院周辺道路については、境界確定測量及び分筆測量を一部実施し、令和4年度の買収に向けて準備を進めることが出来た。阿久比町道については、緊急車両の通行を確保し、利便性の高いアクセス道路の整備に向けた調査設計業務委託を実施した。用地買収については、地権者との信頼関係を壊さぬよう努める必要がある。					
A 課題の解決方向性に向けた	今後の事業の方向性	改善推進					
		新半田病院周辺道路の整備のため、令和4年度に用地買収を無事完了させる必要がある。また、アクセス道路の円滑な交通環境を確保するため、関係機関との協議を進め、令和7年の新半田病院の開院に向け道路改良工事を完了させる。					
	観点別評価	必要性	有効性		効率性		
		①市の関与の妥当性 妥当	④上位施策への貢献 大きい	⑦コスト削減余地	ない		
		②市民ニーズ 高い	⑤成果向上の余地 ある	⑧受益者負担適正化余地	ない		
	③休廃止の影響 大きい	⑥類似事業の有無 ない					

目標項目（予算計上時に作成）

予算見積書で活用

評価項目（決算時に作成）
主要施策の成果報告書で活用