

令和4年度(令和3年度実施事業分)主要事業評価シート					No.	24-1																																						
PDCA	主要事業名	半田運河周辺整備事業	部課名	建設部都市計画課	担当	川村																																						
					内線	446																																						
P 総合計画との関係性と予算根拠	総合計画： 4 - 2 - 2 単位施策： 景観・公園																																											
	全体事業期間： 令和元年度～3年度 全体事業費等： 146,794千円																																											
	会計 一般会計 歳出科目： 07.05.05.02.52																																											
	3か年実施計画(当該年度事業費等)： 113,000千円																																											
	事業概要等	<p>事業概要： 景観形成重点地区に指定している半田運河周辺を市民の憩いの場及びおもてなしの場とするため、新たな整備により回遊性の向上や良好な景観の形成を図り、賑わいのある都市環境の形成に繋げる。</p> <p>事業目的： 歴史的景観資源を活かした景観の形成を進め、さらなる賑わいの創出により半田運河周辺の活性化を図る。</p> <p>事業内容： 半田運河と新川の合流地点に人道橋の整備を行う。</p> <p>問題点・課題等： 半田運河周辺の回遊性の向上を図る必要がある。</p>																																										
	予算額	主要事業とする理由																																										
	112,992千円	多くのイベントが行われ、来訪者も大勢訪れる半田運河に、歴史的な景観と調和した人道橋を整備することで、回遊性が向上し、さらなる賑わいの創出が図られるため。																																										
	財源内訳	得られる成果																																										
	市費 87,572千円	景観に配慮した人道橋の整備により、回遊性の向上とともに更なる賑わいの創出が図られる。																																										
	国費 25,420千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">目標値や目指すべき状態</th> <th>令和元年度</th> <th>令和2年度</th> <th>令和3年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">人道橋整備事業の進捗率</td> <td>実績値</td> <td>-</td> <td>19</td> <td>-</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>-</td> <td>19</td> <td>100</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">その他 0千円</td> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					目標値や目指すべき状態		令和元年度	令和2年度	令和3年度	単位	人道橋整備事業の進捗率	実績値	-	19	-	%	目標値	-	19	100	%		実績値					目標値					その他 0千円	実績値					目標値			
目標値や目指すべき状態		令和元年度	令和2年度	令和3年度	単位																																							
人道橋整備事業の進捗率	実績値	-	19	-	%																																							
	目標値	-	19	100	%																																							
	実績値																																											
	目標値																																											
その他 0千円	実績値																																											
	目標値																																											
0千円																																												
0千円																																												
D 値得られた成果と実績	決算額	得られた成果																																										
	112,929千円	景観に配慮した人道橋の整備により、半田運河周辺の回遊性の向上を図ることができた。また、名称募集に多くの方が参加していただくなど、愛着を持っていただける橋となった。																																										
		成果指標			令和3年度	単位																																						
		人道橋整備事業の進捗率	実績値	100.0	%																																							
		目標値	100.0	%																																								
C 課題の整理	事業の評価・課題	B 半田運河と新川の合流地点に人道橋を整備することで、南北に行来する歩行者の利便性と安全性の向上を図ることができた。また、橋の名前を市民などに広く募集したことで、多くの方に知ってもらい、愛着を持っていただける橋とすることができた。																																										
A 今後の課題の方向性	今後の事業の方向性	終了 当事業は令和3年度で完了。																																										
	観点別評価	必要性	有効性		効率性																																							
		①市の関与の妥当性	④上位施策への貢献		⑦コスト削減余地																																							
		②市民ニーズ	⑤成果向上の余地		⑧受益者負担適正化余地																																							
	③休廃止の影響	⑥類似事業の有無																																										

目標項目(予算計上時に作成)
予算見積書で活用

評価項目(決算時に作成)
主要施策の成果報告書で活用