

令和4年度(令和3年度実施事業分)主要事業評価シート						No.	24-5																																					
PDCA	主要事業名	(仮称)南廻間池公園整備事業	部課名	建設部都市計画課	担当 内線	近藤 449																																						
P 総合計画との関係性と予算根拠	総合計画： 4 - 2 - 2 単位施策： 景観・公園 全体事業期間： 令和 2 年度 ～ 3 年度 全体事業費等： 85,879 千円 会計 一般会計 歳出科目 07.05.04.02.60 3か年実施計画（当該年度事業費等）： 60,800 千円																																											
	事業概要等	事業概要： 地域からの要望に基づき公園空白地帯である有脇地区の南廻間池周辺に、防災機能を有し、健康づくりにも寄与する、地域の意向を反映した公園を整備する。																																										
		事業目的： 公園空白地帯の解消とともに、公園を使用したイベントの開催など地域コミュニティの活性化を図ること。																																										
		事業内容： 地域とともに考え、防災機能を有し、健康づくりにも寄与する公園を南廻間池周辺に整備する。																																										
		問題点・課題等： 公園の維持管理を地域が継続的にやっていくこと。																																										
	予算額	主要事業とする理由																																										
	65,841 千円	公園空白地帯の解消を地域住民が主体的に取組み、公園整備を実施するため。																																										
	財源内訳	得られる成果																																										
	市費	地域のニーズを反映した公園の整備により、水と緑に囲まれた憩いの場の創出が図られる。																																										
	55,841 千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">目標値や目指すべき状態</th> <th>令和元年度</th> <th>令和2年度</th> <th>令和3年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">公園整備事業の進捗率</td> <td>実績値</td> <td>—</td> <td>23.3</td> <td>—</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>—</td> <td>23.3</td> <td>100.0</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					目標値や目指すべき状態		令和元年度	令和2年度	令和3年度	単位	公園整備事業の進捗率	実績値	—	23.3	—	%	目標値	—	23.3	100.0	%		実績値					目標値						実績値					目標値			
目標値や目指すべき状態		令和元年度	令和2年度	令和3年度	単位																																							
公園整備事業の進捗率	実績値	—	23.3	—	%																																							
	目標値	—	23.3	100.0	%																																							
	実績値																																											
	目標値																																											
	実績値																																											
	目標値																																											
0 千円																																												
県費																																												
0 千円																																												
その他																																												
10,000 千円																																												
D 値得られた成果と実績	決算額	得られた成果																																										
	1,271 千円	有脇地区の南廻間池周辺の水辺と緑、自然の起伏を活かし、公園内に配置した園路、広場を巡ることで、健康づくりを楽しむことのできる公園として整備を進めることができている。また、公園整備を地域住民が主体的に取組むことで地域に親しまれる公園づくりにつながった。																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">成果指標</th> <th>令和3年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">公園整備事業の進捗率</td> <td>実績値</td> <td>93.9</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>100.0</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					成果指標		令和3年度	単位	公園整備事業の進捗率	実績値	93.9	%	目標値	100.0	%																											
	成果指標		令和3年度	単位																																								
	公園整備事業の進捗率	実績値	93.9	%																																								
目標値		100.0	%																																									
C 課題の整理	事業の評価・課題	B 工事現場の状況から、工事完了を令和4年4月25日まで延期し、供用開始が僅かに遅れたが、平成30年度から継続して地域住民と協議を重ねることで、地域の意向を反映した公園整備を進めることができた。																																										
A 課題の解決に向けた	今後の事業の方向性	終了																																										
	観点別評価	必要性		有効性		効率性																																						
		①市の関与の妥当性		④上位施策への貢献		⑦コスト削減余地																																						
		②市民ニーズ		⑤成果向上の余地		⑧受益者負担適正化余地																																						
		③休廃止の影響		⑥類似事業の有無																																								