

令和3年度(令和2年度実施事業分)事務事業評価評価票

No. 24-012

PDCA	事務事業名	柊丘公園整備事業	部課等名	建設部 都市計画課 公園 緑地担当	担当	浅川	
					内線等	449	
P 総合計画との関係性等	政策体系	章： 第4章 安全で快適に住み続けられるまち					
		節： 第3節 うるおい空間の形成					
		基本施策： 1. 公園・緑化・親水空間					
		単位施策： (1) 公園・緑地の整備					
	根拠法令等	都市計画法					
	対象・目的	昭和60年度に完了した半田柊星崎土地区画整理事業において用地確保された都市公園を整備する。					
	目的を達成するための手段・活動内容	令和元年度：測量調査設計業務 令和2年度：公園整備工事					
D 前年度の活動結果と見られた成果	活動結果	活動実績	H30年度	R1年度	R2年度	単位	
		①測量・調査・設計	-	1	-	式	
		②整備工事	-	-	1	式	
		事業費	-	10,985	54,051	千円	
		人件費	-	-	4,320	千円	
		総事業費	0	10,985	58,371	千円	
		活動単位当たりのコスト	H30年度	R1年度	R2年度	単位	
	①測量・調査・設計	-	10,985	-	千円		
	②整備工事	-	-	58,371	千円		
	成 果	成果指標	H30年度	R1年度	R2年度	単位	
		公園整備事業の進捗率	実績値	-	15.8	100	%
		目標値	-	15.8	100		
			実績値				
目標値							
		実績値					
	目標値						
C 課題の整理	観点別評価	必要性	有効性		効率性		
		①市の関与の妥当性	妥当	④上位施策への貢献	大きい	⑦コスト削減余地	ない
		②市民ニーズ	高い	⑤成果向上の余地	ない		
		③休廃止の影響	大きい	⑥類似事業の有無	ない	⑧受益者負担適正化余地	ない
	事業の評価・課題	B					
		地域の意見を反映し、高低差を活かした公園を整備した。					
	A 課題解決のための目標	今後の事業の方向性	終了				
当事業は令和2年度で完了。							
令和3年度の目標		成果指標	目標値			単位	