

令和3年度(令和2年度実施事業分)事務事業評価評価票

| No. 25-002           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |          |                    |             |              |                   |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------|--------------|-------------------|--|
| PDCA                 | 事務事業名                                                                                                                                                                           | J R武豊線連続立体交差化事業                                                                                                                                 | 部課等名     | 建設部 市街地整備課 中心市街地担当 | 担当<br>内線等   | 近藤 陽也<br>455 |                   |  |
| P<br>総合計画との関係性等      | 政策体系                                                                                                                                                                            | 章： 第4章 安全で快適に住み続けられるまち                                                                                                                          |          |                    |             |              |                   |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 | 節： 第2節 都市基盤の整備                                                                                                                                  |          |                    |             |              |                   |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 | 基本施策： 3. 交通体系                                                                                                                                   |          |                    |             |              |                   |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 | 単位施策： (1) 幹線道路の整備                                                                                                                               |          |                    |             |              |                   |  |
|                      | 根拠法令等                                                                                                                                                                           | 個別施策： ③東西交通円滑化対策                                                                                                                                |          |                    |             |              |                   |  |
| 対象・目的                | 都市計画法                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |          |                    |             |              |                   |  |
| 目的を達成するための手段・活動内容    | J R武豊線の高架により東西交通の円滑化を図る。また、高架する鉄道両側に側道を整備し、駅へのアクセスなど利便性の向上及び沿線環境の保全を図るとともに、側道内に歩道を整備することにより安心・安全な通学路を確保する。                                                                      |                                                                                                                                                 |          |                    |             |              |                   |  |
| D<br>前年度の活動結果と見られた成果 | 活動結果                                                                                                                                                                            | 活動実績                                                                                                                                            |          | H30年度              | R1年度        | R2年度         | 単位                |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 | ①側道用地取得面積                                                                                                                                       |          | 2,452.3            | 2,742.1     | 434.5        | m <sup>2</sup>    |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 | ②                                                                                                                                               |          |                    |             |              |                   |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 | ③                                                                                                                                               |          |                    |             |              |                   |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 | 事業費                                                                                                                                             |          | 186,343            | 184,947     | 26,318       | 千円                |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 | 人件費                                                                                                                                             |          | 13,741             | 17,388      | 20,368       | 千円                |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 | 総事業費                                                                                                                                            |          | 200,084            | 202,335     | 46,686       | 千円                |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 | 活動単位当たりのコスト                                                                                                                                     |          | H30年度              | R1年度        | R2年度         | 単位                |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 | ①側道用地取得面積                                                                                                                                       |          | 82                 | 74          | 107          | 千円/m <sup>2</sup> |  |
|                      | 成 果                                                                                                                                                                             | 成果指標                                                                                                                                            |          | H30年度              | R1年度        | R2年度         | 単位                |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 | ①事業進捗率                                                                                                                                          | 実績値      | —                  | —           | 50.6         | %                 |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 目標値      | —                  | —           | 55.9         |                   |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 | ②側道用地取得率                                                                                                                                        | 実績値      | 59.1               | 97.7        | 98.6         | %                 |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 目標値      | 62.1               | 100.0       | 100.0        |                   |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 | ③                                                                                                                                               | 実績値      |                    |             |              |                   |  |
| 目標値                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |          |                    |             |              |                   |  |
| C<br>課題の整理           | 観点別評価                                                                                                                                                                           | 必要性                                                                                                                                             |          | 有効性                |             | 効率性          |                   |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 | ①市の関与の妥当性                                                                                                                                       | 妥当       | ④上位施策への貢献          | 大きい         | ⑦コスト削減余地     | ない                |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 | ②市民ニーズ                                                                                                                                          | 高い       | ⑤成果向上の余地           | ある          |              |                   |  |
|                      | ③休廃止の影響                                                                                                                                                                         | 大きい                                                                                                                                             | ⑥類似事業の有無 | ない                 | ⑧受益者負担適正化余地 | —            |                   |  |
| 事業の評価・課題             | B<br>高架側道整備事業については、側道用地取得率100%を目指し用地取得を進めたが、地権者との交渉が難航し実績は98.6%となった。用地取得を完了するため、粘り強く交渉を続け、合意を得る必要がある。また、高架本体工事完了後の側道整備に向けて東側道の詳細設計を実施した。引き続き事業を計画通り実施するため、国の交付金など事業費を確保する必要がある。 |                                                                                                                                                 |          |                    |             |              |                   |  |
| A<br>課題解決のための目標      | 今後の事業の方向性                                                                                                                                                                       | 拡充推進<br>高架側道の整備に支障となる用地取得を完了するとともに、高架本体工事の着手に伴い必要となる仮設道路の整備を行う。また、高架下空間や鉄道残地の活用方法について、庁内関係各課とプロジェクトチームを立ち上げ、事業手法の検討や事業者へのヒアリング調査等を実施し整備計画を策定する。 |          |                    |             |              |                   |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |          |                    |             |              |                   |  |
|                      | 令和3年度の目標                                                                                                                                                                        | 成果指標                                                                                                                                            |          | 目標値                |             | 単位           |                   |  |
|                      |                                                                                                                                                                                 | ①事業進捗率                                                                                                                                          |          |                    | 58.7        |              | %                 |  |