

## 令和元年度(平成30年度実施事業分)事務事業評価評価票

No. 24-010

|                      |                   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                      |        |             |    |
|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|-------------|----|
| PDCA                 | 事務事業名             | 公園整備・改修事業                                                                                                                                                                                                               | 部課等名   | 建設部 都市計画課 公園<br>緑地担当 | 担当     | 澤山          |    |
|                      |                   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                      | 内線等    | 448         |    |
| P<br>総合計画との関係性等      | 政策体系              | 章： 第4章 安全で快適に住み続けられるまち<br>節： 第3節 うるおい空間の形成<br>基本施策： 1. 公園・緑化・親水空間<br>単位施策： (1) 公園・緑地の整備<br>個別施策： ②既設公園の改修                                                                                                               |        |                      |        |             |    |
|                      | 根拠法令等             | 都市公園法                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |             |    |
|                      | 対象・目的             | 公園緑地において、利用者が安全かつ快適に利用できるように、公園施設の整備・改修を行う。                                                                                                                                                                             |        |                      |        |             |    |
|                      | 目的を達成するための手段・活動内容 | 【公園等整備工事】28年度：亀崎公園(ユネスコ登録に伴い、トイレや休憩施設等を景観に合わせて改修)<br>29年度：潮風の丘緑地(駐車場整備)<br>30年度：展望台撤去工事(乙川白山公園の展望台老朽化の為、撤去)<br>【社会資本整備交付金を利用して遊具改修を実施】<br>28年度：ときわ北公園はじめ25公園に34基改修<br>29年度：池下公園はじめ21公園に28基改修<br>30年度：みなと公園はじめ23公園に28基改修 |        |                      |        |             |    |
|                      |                   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                      |        |             |    |
| D<br>前年度の活動結果と見られた成果 | 活動結果              | 活動実績                                                                                                                                                                                                                    | 28年度   | 29年度                 | 30年度   | 単位          |    |
|                      |                   | 遊具の改修工事実施数                                                                                                                                                                                                              | 34     | 28                   | 28     | 基           |    |
|                      |                   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                      |        |             |    |
|                      |                   | 事業費                                                                                                                                                                                                                     | 71,544 | 60,694               | 50,732 | 千円          |    |
|                      |                   | 人件費                                                                                                                                                                                                                     | 3,812  | 3,807                | 8,120  | 千円          |    |
|                      |                   | 総事業費                                                                                                                                                                                                                    | 75,356 | 64,501               | 58,852 | 千円          |    |
|                      |                   | 活動単位当たりのコスト                                                                                                                                                                                                             | 28年度   | 29年度                 | 30年度   | 単位          |    |
|                      |                   | 1基当たりの改修費用                                                                                                                                                                                                              | 709    | 906                  | 988    | 千円          |    |
|                      | 成 果               | 成果指標                                                                                                                                                                                                                    | 28年度   | 29年度                 | 30年度   | 単位          |    |
|                      |                   | 遊具の改修工事実施数                                                                                                                                                                                                              | 実績値    | 34                   | 28     | 28          | 件  |
|                      |                   |                                                                                                                                                                                                                         | 目標値    | 34                   | 28     | 28          |    |
|                      |                   |                                                                                                                                                                                                                         | 実績値    |                      |        |             |    |
|                      |                   |                                                                                                                                                                                                                         | 目標値    |                      |        |             |    |
|                      |                   |                                                                                                                                                                                                                         | 実績値    |                      |        |             |    |
|                      |                   |                                                                                                                                                                                                                         | 目標値    |                      |        |             |    |
| C<br>課題の整理           |                   | 観点別評価                                                                                                                                                                                                                   | 必要性    | 有効性                  |        | 効率性         |    |
|                      | ①市の関与の妥当性         |                                                                                                                                                                                                                         | 妥当     | ④上位施策への貢献            | 大きい    | ⑦コスト削減余地    | ない |
|                      | ②市民ニーズ            |                                                                                                                                                                                                                         | 高い     | ⑤成果向上の余地             | ある     |             |    |
|                      |                   | ③休廃止の影響                                                                                                                                                                                                                 | 大きい    | ⑥類似事業の有無             | ある     | ⑧受益者負担適正化余地 | ない |
|                      | 事業の評価・課題          | <b>B</b><br>職員による定期的なパトロールにより乙川白山公園展望台が危険であることが判明し、撤去したことで未然に事故を防ぐことができた。また、不足していたベンチを寄付により、51基新たに設置することができ、不足を解消することができた。                                                                                              |        |                      |        |             |    |
|                      |                   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                      |        |             |    |
| A<br>課題解決のための目標      | 今後の事業の方向性         | <b>拡充推進</b><br>遊具については、令和2年度までに全て健全な遊具へと改修し、利用者の安全確保に努める。また、ベンチ不足について、一定の整備が完了し解消されたことから、今後は利用者が気持ちよく使用できるように、老朽化したトイレ建物の改修を進めていく。                                                                                      |        |                      |        |             |    |
|                      | 令和元年度の目標          | 成果指標                                                                                                                                                                                                                    | 目標値    |                      | 単位     |             |    |
|                      |                   | 遊具の改修工事実施数                                                                                                                                                                                                              | 20     |                      | 件      |             |    |
|                      |                   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                      |        |             |    |
|                      |                   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                      |        |             |    |