

令和元年度(平成30年度実施事業分)事務事業評価評価票

No. 22-019

PDCA	事務事業名	体育施設天井等改修事業	部課等名	健康子ども部 スポーツ課 施設担当	担当	豊田	
					内線等	27-6663	
P 総合計画との関係性等	政策体系	章： 第5章 育ち合い共生を進めるまち 節： 第2節 生涯学習の推進 基本施策： 4. 生涯スポーツ・レクリエーション 単位施策： (2) スポーツ施設の効率的利用と整備・充実 個別施策： ③スポーツ施設の整備					
	根拠法令等	—					
	対象・目的	脱落によって重大な危害を生ずる恐れのある「特定天井」がある青山記念武道館、半田福祉ふれあいプール、半田市体育館を改修する。					
	目的を達成するための手段・活動内容	・体育施設天井等改修工事实施設計委託（平成28年度） ・体育施設天井等改修工事（平成29年度～平成30年度） ・半田福祉ふれあいプールについては、利用者の利便性を考慮し、2年度で工事を行う					
D 前年度の活動結果と見られた成果	活動結果	活動実績	28年度	29年度	30年度	単位	
		①体育施設天井等改修工事实施設計委託件数	1	—	—	件	
		②体育施設天井等改修工事完了件数	—	2	1	件	
		③					
		事業費	32,400	631,089	59,631	千円	
		人件費	635	1,904	750	千円	
		総事業費	33,035	632,993	60,381	千円	
	活動単位当たりのコスト	28年度	29年度	30年度	単位		
	①						
	②						
	③						
	成果	成果指標	28年度	29年度	30年度	単位	
		①体育施設天井等改修工事实行率	実績値	—	91	100	%
			目標値	—	91	100	
②		実績値					
		目標値					
③		実績値					
	目標値						
C 課題の整理	観点別評価	必要性	有効性		効率性		
		①市の関与の妥当性 妥当	④上位施策への貢献 大きい	⑦コスト削減余地 ない			
		②市民ニーズ 高い	⑤成果向上の余地 ない	※対象・手段の変更			
		③休廃止の影響 大きい	⑥類似事業の有無 ない	⑧受益者負担適正化余地 —			
	事業の評価・課題	A					
		平成29年度に天井改修工事を開始した3施設において、半田市体育館、青山記念武道館は、平成29年度に完了したが、半田福祉ふれあいプールは、夏季繁忙期の工事を避けるため、工事期間を平成29年9月から平成30年4月までとし、計画どおりに完了することができた。					
	A 課題解決のための目標	今後の事業の方向性	終了				
令和元年度の目標		天井改修事業が計画通り完了し、安心安全な施設として利用することができる。今後も利用者が安全に使用できるように努める。					
		成果指標	目標値	単位			
		平成30年4月完了					