

令和5年度(令和4年度実施事業分)主要事業評価シート						No.	23-5
PDCA	主要事業名	新半田病院アクセス道路改良事業	部課名	建設部土木課	担当	関	
					内線	436	

P 総合計画との関係性と予算根拠	総合計画： 4 - 3 - 1 単位施策： 道路						目標項目（予算計上時に作成）
	全体事業期間： 令和 2 年度 ～ 6 年度 全体事業費等： 876,333 千円						
	会計		一般会計		歳出科目： 07.02.03.02.54		
	事業概要等	事業概要： 新病院への救命、救急に関わる緊急車両の通行を確保するとともに、利便性の高いアクセス道路を整備する。					
		事業目的： 新病院への道路交通の利便性及び安全性を確保する。					
		事業内容： アクセス道路に係る用地買収及び分筆測量等を実施する。					
		問題点・課題等： 阿久比町や鉄道事業者と円滑な調整を行い事業を進める必要がある。また、道路用地の取得については、地権者と円滑に交渉を進める必要がある。					
	予算額	主要事業とする理由					
	115,830 千円	新病院への円滑な交通環境の確保及び利用者の利便性と安全性を向上させるため。					
	財源内訳						
	市費						
	115,830 千円						
	国費	得られる成果					
	0 千円	新病院への円滑な交通環境が確保されるとともに、災害時には、救命救助をはじめ、物資供給などの応急活動のために、緊急車両の輸送路として機能する。					
	県費	目標値や目指すべき状態		令和2年度	令和3年度	令和4年度	
0 千円	事業進捗率	実績値	3.8	6.9	—	%	
		目標値	3.8	11.1	24.3	%	
その他		実績値					
		目標値					
		実績値					
		目標値					
0 千円							

D 実績 得られた成果と	決算額	得られた成果					主要施策の成果報告書で活用
	233,493 千円	境界確定測量等を実施し、地権者と交渉した結果、必要な用地を買収することができた。					
		成果指標		令和4年度	単位		
	事業進捗率	実績値	29.5	%			
		目標値	24.3	%			
C 課題の整理	事業の評価・課題	C 新病院周辺道路については、境界確定測量及び分筆測量を実施し、地権者との交渉が順調に進み、一部を除き必要な用地を買収することができた。また、令和5年度からの新病院建設工事（造成工事は完了）に合わせ、建築部材や重機の搬入に支障とならないよう新病院南側（市道横山1号線）の道路改良工事を進めることができた。 阿久比町道については、令和6年度からの工事に向け、名鉄や阿久比町などと協議を進めたが、時間を要してしまい、工事発注準備を早急に進める必要がある。					
A 今後課題の解決に向けた	今後の事業の方向性	改善推進 新病院周辺道路の整備を着実に進めていく必要がある。また、アクセス道路の円滑な交通環境を確保するため、関係機関との協議及び進捗管理を行い、令和7年春の新病院の開院に向け道路改良工事を完了させる。					
	観点別評価	必要性	有効性		効率性		
		①市の関与の妥当性	妥当	④上位施策への貢献	大きい	⑦コスト削減	ない
		②市民ニーズ	高い	⑤成果向上の余地	ある	余地	
		③休廃止の影響	大きい	⑥類似事業の有無	ない	⑧受益者負担適正化余地	ない

評価項目（決算時に作成）					
--------------	--	--	--	--	--