

|                            |       |            |     |         |    |     |      |
|----------------------------|-------|------------|-----|---------|----|-----|------|
| 令和5年度(令和4年度実施事業分)主要事業評価シート |       |            |     |         |    | No. | 28-3 |
| PDCA                       | 主要事業名 | 水道施設維持修繕事業 | 部課名 | 水道部上水道課 | 担当 | 石川  |      |
|                            |       |            |     |         | 内線 | 493 |      |

|                     |                                          |                                                                                               |        |  |                |  |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|----------------|--|
| P<br>総合計画との関係性と予算根拠 | 総合計画： 4 - 3 - 2 単位施策： 水道                 |                                                                                               |        |  |                |  |
|                     | 全体事業期間： 令和 2 年度 ～ 6 年度 全体事業費等： 69,171 千円 |                                                                                               |        |  |                |  |
|                     | 会計                                       |                                                                                               | 水道事業会計 |  | 歳出科目： 01.01.01 |  |
|                     | 事業概要等                                    | 水管橋の一斉点検により塗装修繕が必要と判断された箇所について、破損の程度および過年事業概要： 度の修繕履歴を考慮し優先順位を定め、令和2年度から令和6年度に掛けて防食修繕工事を実施する。 |        |  |                |  |
|                     |                                          | 事業目的： 計画的な維持管理のもと、水道施設の長寿命化及び、健全な経営基盤の強化を図る。                                                  |        |  |                |  |
|                     |                                          | 事業内容： 水道施設（水管橋）維持修繕工事（日ノ出町地内始め6か所）を実施する。                                                      |        |  |                |  |
|                     |                                          | 問題点・課題 高度経済成長期に整備された水道施設が更新時期を迎えることから、今後は維持修繕費の増大等： 大が見込まれる。                                  |        |  |                |  |
|                     | 予算額                                      | 主要事業とする理由                                                                                     |        |  |                |  |
|                     | 7,553 千円                                 | 水道施設の更新費用の増大に伴い、長期的な視点において収支見通しを立て、計画的に推進する必要があるため。                                           |        |  |                |  |
|                     | 財源内訳                                     | 得られる成果                                                                                        |        |  |                |  |
| 市費                  | 0 千円                                     | 水道施設の計画的な修繕等を行うことにより、長寿命化を図ることができる。                                                           |        |  |                |  |
| 国費                  | 0 千円                                     |                                                                                               |        |  |                |  |
| 県費                  | 0 千円                                     |                                                                                               |        |  |                |  |
| その他                 | 7,553 千円                                 |                                                                                               |        |  |                |  |

|                    |          |                                                |     |       |    |
|--------------------|----------|------------------------------------------------|-----|-------|----|
| D<br>実績<br>得られた成果と | 決算額      | 得られた成果                                         |     |       |    |
|                    | 7,501 千円 | 老朽化した水管橋の防食塗装修繕により、水道施設の適正な維持管理、長寿命化を図ることができた。 |     |       |    |
|                    |          | 成果指標                                           |     | 令和4年度 | 単位 |
|                    |          | 水管橋改修率                                         | 実績値 | 100.0 | %  |
|                    |          |                                                | 目標値 | 76.2  | %  |
|                    |          |                                                |     |       |    |
|                    |          |                                                |     |       |    |
|                    |          |                                                |     |       |    |
|                    |          |                                                |     |       |    |
|                    |          |                                                |     |       |    |

|            |          |                                                                                                                       |  |  |  |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| C<br>課題の整理 | 事業の評価・課題 | B                                                                                                                     |  |  |  |
|            |          | 令和4年度から令和6年度まで実施する予定であった箇所を再調査した結果、1か所が未使用の水管橋、5か所が塗装修繕を早急に要しない結果となり事業計画を見直したことにより、令和4年度をもって必要箇所の防食塗装修繕を全て完了することができた。 |  |  |  |

|               |           |           |             |        |           |
|---------------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------|
| A<br>課題解決の方向性 | 今後の事業の方向性 | 終了        |             |        |           |
|               |           | 令和4年度完了   |             |        |           |
|               | 観点別評価     | 必要性       | 有効性         | 効率性    |           |
|               |           | ①市の関与の妥当性 | ④上位施策への貢献   | ⑦コスト削減 | ※対象・手段の変更 |
|               |           | ②市民ニーズ    | ⑤成果向上の余地    | 余地     |           |
| ③休廃止の影響       |           | ⑥類似事業の有無  | ⑧受益者負担適正化余地 |        |           |

|                |  |               |  |
|----------------|--|---------------|--|
| 目標項目（予算計上時に作成） |  | 評価項目（決算時に作成）  |  |
| 予算見積書で活用       |  | 主要施策の成果報告書で活用 |  |