

令和6年度(令和5年度実施事業分)主要事業評価シート						No.	30-3																																			
PDCA	主要事業名	小学校特別教室等空調機器設置事業 中学校特別教室等空調機器設置事業	部課名	教育部学校教育課	担当 内線	古川 517																																				
P	総合計画： 1 - 1 - 3 単位施策： 義務教育 全体事業期間： 令和 5 年度 ～ 7 年度 全体事業費等： 257,500 千円																																									
	会計		一般会計		歳出科目： 09.02.01.10.65及び09.03.01.10.62																																					
	事業概要等	事業概要： 小・中学校の特別教室等に空調機器を設置し、学習環境の向上を図る。																																								
		事業目的： 特別教室等に空調機器を設置し、教育環境の向上を図る。																																								
		事業内容： 特別教室等への空調機器設置に関する実施設計及び設置工事。																																								
		問題点： なし。 課題等：																																								
	予算額	主要事業とする理由																																								
	124,800 千円	使用頻度の高い音楽室、理科室、家庭科室を中心に特別教室に空調機器を設置し、教育環境の向上を図る必要があるため。																																								
	財源内訳	得られる成果																																								
	市費 80,861 千円	教育環境の向上、熱中症予防。																																								
国費 33,599 千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">目標値や目指すべき状態</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">空調機器設置基数</td> <td>実績値</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td rowspan="2">基</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">その他</td> <td>実績値</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						目標値や目指すべき状態		令和3年度	令和4年度	令和5年度	単位	空調機器設置基数	実績値	—	—	—	基	目標値	—	—	30		実績値					目標値				その他	実績値					目標値			
目標値や目指すべき状態		令和3年度	令和4年度	令和5年度	単位																																					
空調機器設置基数	実績値	—	—	—	基																																					
	目標値	—	—	30																																						
	実績値																																									
	目標値																																									
その他	実績値																																									
	目標値																																									
県費 0 千円																																										
その他 10,340 千円																																										
D 値得られた成果と実績	決算額	得られた成果																																								
	34,676 千円	電源ケーブルの確保が困難となり、計画通りに年度内完了とすることができなかった。																																								
		成果指標				令和5年度	単位																																			
	空調機器設置基数	実績値	0		基																																					
		目標値	30																																							
C 課題の整理	事業の評価・課題	D 電源ケーブルの国内での需要拡大に加え、能登半島地震が発生したことで、必要資材の確保が困難となり、年度内に工事を完了することができなかった。引き続き施工業者や学校と連携し、早期完了を目指す。なお、現時点における工事完了時期は令和6年6月の見込み。																																								
A 今後課題の解決に向けた	今後の事業の方向性	改善推進 児童生徒が快適に学校生活を送ることができるよう、計画的な事業実施に努める。																																								
	観点別評価	必要性		有効性		効率性																																				
		①市の関与の妥当性	妥当	④上位施策への貢献	大きい	⑦コスト削減余地	ある																																			
		②市民ニーズ	高い	⑤成果向上の余地	ある	※手段の変更																																				
	③休廃止の影響	大きい	⑥類似事業の有無	ない	⑧受益者負担適正化余地	ない																																				

目標項目（予算計上時に作成）

予算見積書で活用

評価項目（決算時に作成）

主要施策の成果報告書で活用