

都市再生整備計画 事後評価シート

半田乙川中部地区

平成23年3月

愛知県半田市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	愛知県	市町村名	半田市	地区名	半田乙川中部地区			面積	161.0 ha				
交付期間	平成18年度 ～ 平成22年度	事後評価実施時期	平成22年度	交付対象事業費	4,553 百万円	国費率	0.4						
1) 事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	事業名											
		基幹事業	道路 (市道中春日東2号線)、公園 (1号公園、2号公園)、下水道 (半田乙川中部土地区画整理事業地区内)、高質空間形成施設 (稗田川、平地川)、土地区画整理事業 (半田乙川中部土地区画整理事業地区内)										
		提案事業	地域創造支援事業 (河川環境・親水護岸整備事業、地域防犯施設整備事業)、まちづくり活動推進事業 (地域防犯活動推進検討会)										
	当初計画から削除した事業	事業名				削除/追加の理由		削除/追加による目標、指標、数値目標への影響					
		基幹事業	道路 (称宜浜田線、浜田2号線)				土地区画整理事業の事業期間をH21からH28に延伸し環状線整備が事業期間内に見込めなくなったため削除		居住人口の指標に関連するが、数値目標は据え置く。				
		提案事業	地域創造支援事業 (公民館整備事業、地域開放学校用地取得事業) まちづくり活動推進事業 (公園施設整備検討会)				・公民館整備事業は、市民交流センターとして整備することとしたため削除 ・学校用地取得事業は、二次補正にて防災施設として位置づけたため削除 ・公園施設整備検討は、3、4号公園の整備時期とタイミングが合わないため削除		地域創造支援事業:公民館の利用団体数、居住人口の指標に関連するが、数値目標は据え置く。 まちづくり活動推進事業:公民館の利用団体数の指標に関連するが、数値目標は据え置く。				
		新たに追加した事業	基幹事業	公園 (3号公園、4号公園、1号緑地) 地域生活基盤施設 (地域防災施設・乙川東小学校) 高次都市施設 (向山市民交流センター)				・土地区画整理事業の進捗が図られ、3号公園、4号公園、1号緑地の整備を事業期間内に行うこととしたため追加 ・二次補正にて防災施設として位置づけたため追加 ・地域創造支援事業の公民館整備事業にて計上していたものを、市民交流センターと位置づけたため追加		公園:公園緑地面積の指標に関連し、数値目標を公園の整備面積分上修正する。 地域生活基盤施設:居住人口の指標に関連するが、数値目標は据え置く。 高次都市施設:公民館の利用団体数の指標に関連するが、数値目標は据え置く。			
	提案事業		地域創造支援事業 (下水道事業)				・基幹事業に含まれていた市単独事業を計上したため追加		居住人口の指標に関連するが、数値目標は据え置く。				
	交付期間の変更	当初	平成18年度～平成22年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響		-						
		変更	-										
2) 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指 標		単位	従前値	目標値		数 値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期	
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値						
	指標1	公園緑地面積	m ²	0	H17	13,700	H22		13,700	○	あり なし	土地区画整理事業が順調に進捗し、公園緑地整備面積の拡大につながった。	平成23年7月
	指標2	居住人口	人	2,800	H17	3,000	H23		2,910	△	あり なし	景気の低迷による宅地需要減退の影響を受け、期待した人口定着が図られなかったが、生活環境が充実し、人口増加に貢献している。	平成23年7月
	指標3	公民館の利用団体数	団体	613	H17	700	H23		986	○	あり なし	公民館へのアクセス向上や住民の活動機会増加により、利用団体延べ件数の増加につながった。	平成23年7月
	指標4									あり なし			
	指標5									あり なし			
3) その他の数値指標 (当初設定した数値目標以外の指標) による効果発現状況	指 標		単位	従前値	目標値		数 値		目標達成度※1	1年以内の達成見込み	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期	
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値						
	その他の数値指標1	里親制度登録件数	件	3	H17				12			都市基盤整備により、地区の魅力や住民の気運が高まり、登録件数の増加につながった。	平成23年7月
	その他の数値指標2	建築着工件数	件	25	H17				152			都市基盤の一体的な整備により、良質な住宅・宅地が供給され、人口定着が進んだ。	平成23年7月
	その他の数値指標3												
4) 定性的な効果発現状況	平地川は、修景施設整備をきっかけとして、市民活動団体や地域住民による里親制度を活用した自主的な環境美化活動や教育活動の一環としての地元小学校の清掃活動が継続的に行われている。平地川や稗田川の整備により、河川への関心が高まり、乙川東小学校がホタルの幼虫の放流を行うようになった。また、降雨時の水害が減り、防災面での効果もあったとの意見が評価委員会の中であった。												
5) 実施過程の評価	実施内容				実施状況				今後の対応方針等				
	モニタリング		・計画の管理実施 ・関係他団体との連絡協議 ・進捗途中での事業の再評価		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				● 定期的な庁内会議により、事業の進捗管理を行うしくみを継続する。関係機関等との調整を継続的に進める。地元権利者や関係機関等との調整を十分に図る。				
	住民参加プロセス		・地域独自の防犯活動の支援 ※1 ・公民館建設における地域住民との調整 ※2		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				●※1 ●※2 地域住民主体での防災・防犯活動への支援を継続する。地域の施設を建設する場合は、地域住民の意見を極力反映する。				
	持続的なまちづくり体制の構築		・里親制度の活用など、市民主体のまちづくり活動		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				● 地域主体の美化活動に際し、積極的な支援を継続する。				

様式2-2 地区の概要

