

(1)-1 さくら小学校 点検日：令和2年7月10日

No	写真	対策案
①		<p>《防災交通課》 歩行者用信号機の新設を市から警察に要望しました。</p>
②		<p>《道路管理者：市》 歩道の凹凸の著しいか所につきましては、舗装の打替を実施します。</p>

(1)-2 さくら小学校 点検日：令和2年7月10日

No	写真	対策案
③		<p>《学校教育課》 学校敷地内にカーブミラーを設置しました。</p>
④		<p>《道路管理者：市》 合同点検時に通行する子どもが車道へはみ出してしまうとの要望だったため、白線の位置を変更することで、歩行空間の確保を図ります。</p> <p>《防災交通課》 足型マークを塗装しました。</p>



(1)-3 さくら小学校 点検日：令和2年7月10日

No	写真	対策案
⑤		<p>《学校教育課》 ハード面の対策が困難なため、横断方法について学校においても指導していただきます。</p>
⑥		<p>《道路管理者：市》 グレーチングのがたつきを修繕します。</p>

(1)-4 さくら小学校 点検日：令和2年7月10日

No	写真	対策案
⑦		<p>《警察》 止まれの塗り直しを県警本部へ具申しました。</p>
⑧		<p>《道路管理者：市》 歩道の凹凸の著しいか所につきましては、舗装の打替を実施します。</p>

(1)-5 さくら小学校 点検日：令和2年7月10日

No	写真	対策案
⑨		<p>《警察》 横断歩道の塗り直しを県警本部へ具 申しました。</p>
⑩		<p>《防災交通課》 違法駐車取締りを警察に要望しまし た。</p>

(1)-6 さくら小学校 点検日：令和2年7月10日

No	写真	対策案
⑪	 A photograph showing a sidewalk area. On the left is a building with a grey tiled wall. A paved sidewalk with a yellow tactile paving strip runs along the building. To the right of the sidewalk are utility poles with power lines. Further right is a road with a concrete curb. A utility pole in the foreground has a blue circular sign with a white 'P' and a red circle with a blue '40' speed limit sign. There are green trees and bushes along the sidewalk.	街路樹木を管理する都市計画課にて、11月中に樹木剪定を実施します。

(2)-1 乙川東小学校 点検日：令和2年7月14日

No	写真	対策案
①		<p>《市街地整備課》 警察に横断歩道の設置要望書を提出しました。</p>
②		<p>《道路管理者：市》 草刈を実施しました。</p> <p>《警察》 横断歩道の塗り直しをしました。</p>

(2)-2 乙川東小学校 点検日：令和2年7月14日

No	写真	対策案
③		<p>《道路管理者：市》 電柱の移設を行い、視認性を確保することで安全対策を図ります。</p> <p>《警察》 横断歩道の塗り直しを県警本部へ具申しました。</p>
④		<p>《道路管理者：県》 当該交差点については、待避所の拡大については、困難な状況です。</p>

(2)-3 乙川東小学校 点検日：令和2年7月14日

No	写真	対策案
⑤		<p>《防災交通課》 横断歩道の設置を市から警察に要望しました。</p> <p>《道路管理者：市》 横断歩道の設置に合わせて、歩行者通行の安全確保のため、アスカーブの移設及び停止指導線の移設、ガードパイプの設置を検討します。</p>
⑥		<p>《道路管理者：市》 外側線(白)を実施します。</p>

(2)-4乙川東小学校 点検日：令和2年7月14日

No	写真	対策案
⑦		<p>《市街地整備課》 今後、予算を確保し、白線の引き直しを実施します。</p>
⑧		<p>《道路管理者：市》 今後、予算を確保し、蓋掛けを実施します。</p>

(2)-5 乙川東小学校 点検日：令和2年7月14日

No	写真	対策案
⑨		<p>《道路管理者：市》 当該路線は法定通学路であることから、外側線(白)の引き直し及びカラー塗装(緑)を実施します。</p>
⑩		<p>《防災交通課》 横断歩道の設置を市から警察に要望しました。</p>

(2)-6 乙川東小学校 点検日：令和2年7月14日

No	写真	対策案
⑪		<p>《警察》 横断者の待機場所がないため、横断歩道の設置は困難です。</p>


(3)-1 横川小学校 点検日：令和2年7月16日

No	写真	対策案
①		<p>《警察》 交通量が少ないことから、信号機の新設は困難です。 止まれの塗り直しを県警本部へ具申しました。</p> <p>《防災交通課》 道路管理者の知多建設事務所に、横断歩道を目立たせるためのカラー塗装（赤）を依頼していきます。</p>
②		<p>《警察》 交通量が少ないことから、信号機の新設は困難です。 横断歩道、止まれの塗り直しを県警本部へ具申しました。</p>

(3)-2 横川小学校 点検日：令和2年7月16日

No	写真	対策案
③		<p>《警察》 横断者の待機場所が駐車場の出入口に面しているため、横断歩道の新設は困難です。</p>

(4)-1 成岩小学校 点検日：令和2年7月21日

No	写真	対策案
①		<p>《警察》 一定の視認性を確認したため、直ちに取替はしませんが、LED化については順次進めていきます。</p>
②		<p>《道路管理者：県》 現地の状況から、道路管理者としてとれる対策は、現状としてございません。</p> <p>《警察》 速度規制表示の塗り直しを県警本部へ具申しました。</p>

(4)-2 成岩小学校 点検日：令和2年7月21日

No	写真	対策案
③		<p>《警察》 横断歩道の塗り直しを県警本部へ具 申しました。</p>
④		<p>《道路管理者：県》 要望の区間については、歩道が設置 されているため、グリーンベルトの施工は 実施できません。</p>

(5)-1 板山小学校 点検日：令和2年8月4日

No	写真	対策案
①		<p>《道路管理者：県》 標識または、路面標示による巻き込み警告の設置について、検討してまいります。</p> <p>《警察》 横断歩道の塗り直しを県警本部へ具申しました。</p>
②		<p>《道路管理者：市》 減速を促すため、カラー塗装(赤)を行い、安全対策を図ります。</p>

(5)-2 板山小学校 点検日：令和2年8月4日

No	写真	対策案
③		<p>《道路管理者：市》 合同点検時に歩行空間の確保をしてほしいとの要望だったため、外側線を設置し、歩行空間を確保することにより、安全対策を図ります。</p>
④		<p>《道路管理者：市》 南側カーブ付近の側溝蓋掛け及び、交差点のカラー塗装(赤)を実施します。</p> <p>《警察》 横断歩道の塗り直しを県警本部へ具申しました。</p>

(5)-3 板山小学校 点検日：令和2年8月4日

No	写真	対策案
⑤	 A photograph showing a paved road with a white metal guardrail on the right side. To the left of the road is a concrete wall. In the background, there is a green field and several houses under a clear sky.	≪道路管理者：市≫ 外側線(白)の引き直しを実施します。

(6)-1 雁宿小学校 点検日：令和2年8月27日

No	写真	対策案
①		<p>《警察》 歩行者用信号(東西方向)の設置を 県警本部へ具申しました。</p>
②		<p>《学校教育課》 反対側の歩道は歩行空間も確保され 安全だったため、集合場所の変更する よう学校と調整します。</p>

(6)-2 雁宿小学校 点検日：令和2年8月27日

No	写真	対策案
③		<p>《道路管理者：市》</p> <p>当該路線は、法定通学路ではない為、カラー塗装(緑)は実施できませんが、歩行者の安全確保のために外側線(白)を墓地側へ設置します。</p>
④		<p>墓地を所管する環境課にて、車両侵入を防止するロープを設置します。</p>

(6)-3 雁宿小学校 点検日：令和2年8月27日

No	写真	対策案
⑤		《道路管理者：市》 外側線(白)の引き直しを実施します。
⑥		《防災交通課》 通学路標識を撤去し、歩行空間の確保を実施します。

(6)-4 雁宿小学校 点検日：令和2年8月27日

No	写真	対策案
⑦		《道路管理者：市》 既設鉄板を撤去し、コンクリート蓋を設置しました。
⑧		《防災交通課》 管理者に指導をしました。