

質疑応答書

工事名称:乙川中学校改築工事

番号	項目	図面番号 ・ページ等	質疑内容	回答
1	内訳書	(共通仮設) No.234	揚重機(Pcaルーバー)のラフティークレーン25tは積算上何日分見込まれているか。	2日です。
2	図面	(建築) No.18	外部仕上表の壁は、装飾仕上塗材(左官工法)とあるが、吹付仕様と考えていいか。 また、パターンはどの仕様で計画しているか。	こて仕様とします。 テールLとします。
3	-	-	着手時には、撤去建物内外および工事場所周辺の車両、資材、機材、家具、什器、書類、図書などの移動、養生、片付け、処分及び復旧については見積範囲外と考えてよいか。	よろしいです。 ただし、移設予定の㊦防災倉庫2、㊧防災倉庫3については、内部の資材の移設も工事範囲内とします。 図面-(解体)No. 01 参照
4	-	-	事前撤去工事着手前に、電気・ガス・水道等のインフラの断線、閉塞処理については、別途工事にて完了しているものと考えてよいか。	建築工事内にて処理します。
5	図面	(解体) 全般	撤去したものについて、移設と記載なきものは解体撤去処分と考えてよろしいか。	よろしいです。